

**INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZOWANYCH INWESTYCJI NA TERENIE GMINY WARNICE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ
17.03.2025r.**

LP.	NAZWA INWESTYCJI	DATA WYPŁATY ŚRODKÓW WEDŁUG PROMESY	DATA WYPŁATY ŚRODKÓW WEDŁUG UMOWY	STAN REALIZACJI INWESTYCJI
1.	Budowa Centrum Kultury	Etap I – 15.05.2025 r. (projektowy) Etap II -15.03.2026 r.	Etap I – 02.05.2025 r. Etap II -01.03.2026 r.	Złożono do Starostwa Powiatowego w Pырzyczach dokumenty projektowe celem pozyskania pozwolenia na budowę.
2.	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Warnice	05.06.2025 r.	26.05.2025r.	Uzyskano zgodę Starostwa Powiatowego w Pырzyczach na realizację inwestycji. Został Wykonawcy przekazany teren budowy.
3.	Rozświetlona Polska – wymiana opraw	25.09.2025 r.	17.09.2025r.	ENEA Oświetlenie wyłoniła dostawcę opraw LED. W miesiącu kwietniu rozpoczną się prace na terenie Gminy Warnice.
4.	Przeprowadzenie prac renowacyjnych i konserwatorskich kościoła NMP w m. Barnim	15.12.2025 r.	20.11.2025r.	W trakcie uzyskania pozwolenia na budowę przez Parafię Rzymsskokatolicką pw. NMP Matki Kościoła.
5.	Budowa remizy kontenerowej w miejscowości Wierzbno	Zadanie realizowane ze środków własnych	30.06.2025r.	Wykonane zostały roboty ziemne związane w wykonywaniem fundamentów. Wykonano przyłącze i instalację wodociagową, przyłącze i instalację kanalizacyjną, instalację podposadzkową wodociagową i kanalizacyjną.