

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZOWANYCH INWESTYCJI NA TERENIE GMINY WARNICE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 20.05.2025r.

LP.	NAZWA INWESTYCJI	DATA WYPŁATY ŚRODKÓW WEDŁUG PROMESY	DATA WYPŁATY ŚRODKÓW WEDŁUG UMOWY	STAN REALIZACJI INWESTYCJI
1.	Budowa Centrum Kultury	Etap I – 15.10.2025 r. Etap II -15.03.2026 r.	Etap I – 15.10.2025 r. Etap II -01.03.2026 r.	06 maja rozpoczęto realizację inwestycji. Został wykonany zjazd na drogę powiatową. Kolejnym etapem będzie rozbiórka istniejącego budynku.
2.	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Warnice	05.06.2025 r. (w trakcie aktualizacji)	26.05.2025r. (w trakcie aktualizacji)	W dniu 14.05.2025 r. został złożony wniosek do Ministra Finansów o zwiększenie kwoty Promesy. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30.08.2025r.
3.	Rozświetlona Polska – wymiana opraw	25.09.2025 r.	17.09.2025r.	Trwają prace związane z wymianą opraw świetlnych na terenie gminy Warnice. 20 maja br. został podpisany protokół częściowy potwierdzający wykonywane prace.
4.	Przeprowadzenie prac renowacyjnych i konserwatorskich kościoła NMP w m. Barnim	15.12.2025 r.	20.11.2025r.	W trakcie uzyskania pozwolenia na budowę przez Parafię Rzymskokatolicką pw. NMP Matki Kościoła.
5.	Budowa remizy kontenerowej w miejscowości Wierzbo	Zadanie realizowane ze środków własnych	30.06.2025r.	Dokonano odbioru III etapu prac, tj. wykonano: - dostawę i montaż płyt warstwowych, - posadzkę przemysłową betonową, - instalację zewnętrzną energetyczną, - dostawę i montaż okna, - montaż rynien i rur spustowych.